Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года

ТОО "Согринская ТЭЦ" (производство, передача и снабжение тепловой энергией)

наименование субъекта, вид деятельности

| Наименование мероприятий | Ед.изм. (в натур. выражении) | Кол-во (км, шт, и т.д.) | | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | | Собственные средства (амортизация/прибыль) | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая деятельность | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------|--|------|--|------|------------|---|------------------|------|------------|-----------------------|-----------------------|------|--------------------------------|------|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт |
| Производство тепловой энерги | ш | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальные ремонты и реконструкции станционного оборудования | | | | 34 590 | | 34 590 | | - 34 590 | | | | | | | | | |
| Замена пароперегревателя 1 ст.КА-2 | TH. | 20 | 0 | 34 590 | 0 | 34 590 | 0 | -34 590 | | | | | | | | | |
| Ремонт и реконструкция вспомогательного оборудования | | | | 111 843 | | 111 843 | | - 111 843 | Изменились приоритеты, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт системы ГЗУ: | | | | 111 843 | | 111 843 | | -111 843 | планируется корректировка инвестпроектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: замена золопроводов | M | 2345 | 0 | 105 433 | 0 | 105 433 | 0 | -105 433 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| замена насосов | шт. | 3 | 0 | 6 410 | 0 | 6 410 | 0 | -6 410 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновление основных средств станции | | | | 727 | | 727 | | - 727 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центробежный насос XBO | шт. | 1 | 0 | 727 | 0 | 727 | 0 | -727 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Передача тепловой энергии | • | • | | | | • | | | • | • | | • | | | | • | |
| Капитальный ремонт тепловых сетей | М | 255 | 0 | 11 394 | 0 | 11 394 | 0 | -11 394 | Выполнение работ планируется в 3 квартале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снабжение тепловой энергией | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание центра обслуживания потребителей | шт. | 1 | 0 | 270 | 0 | 270 | | -270 | Выполнение работ планируется в 4 квартале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 158 824 | - | 158 824 | - | -158 824 | | | | | | | | | |