

Инвестиционная программа
ТОО "Согринская ТЭЦ" по производству тепловой энергии за первое полугодие 2026 год

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности							
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы										
				План	Факт							Амортизация	Прибыль	Доходы от иной деятельности			План текущего года	Факт текущего года	План текущего года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	Производство тепловой энергии	Производство тепловой энергии	Гкал	111 587	104 239	2026 год	-	194 024	126 108	67 916	-	126 108																					
		Котлоагрегат ст.№2 Замена фронтowego экрана от отм. 9 м до верхних коллекторов с заменой изоляции; изготовление фронтowego экрана от отм. 9 м до верхних коллекторов и замена фронтowego экрана от отм. 9 м до верхних коллекторов с заменой изоляции	работа	1	1			181 978,85	125 679	56 300	экономиа по результатам тендерной площадки						-	-	-	1,36%	-	-	100%	-									
		Насос теплосети №1 (Насос центробежный типа Д-1Д315-50 с электродвигателем на раме)	шт	1	-			3 000,00		3 000	предпринято будет производиться корректировка ИП																						
		Насос дозатор коагулянта №2 типа НД (НД 2,5 400/10 К14А УХЛ3* с электродвигателем на раме)	шт	1	-			2 008,93		2 009																							
		НБД – 1 (К-80-50) с эл. двиг. на раме	шт	1	-			580,36		580																							
		НПТС - 2 (К-80-50) с эл. двиг. на раме	шт	1	-			580,36		580																							
		Насос ПРВП 63/22 5	шт	1	-			1 830,36		1 830																							
		Насос Гном 40/25	шт	2	2			875,00	429	446	экономиа по результатам тендерной площадки						-	-	-	100%	-	-	100%	-									
		Насос перекачки масла (НИИ-10)	шт	1	-			54,46		54																							
9		Насос сырой воды №1 (Д320-70) с эл. двиг.	шт	1	-			3 116,07		3 116																							

* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);

** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Руководитель субъекта естественной монополии ТОО "Согринская ТЭЦ"

Рамазанов Н.С.