

Исполнение инвестиционной программы за первый квартал
ТОО "Согринская ТЭЦ" по производству тепловой энергии за 2024 год

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактич	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регуляторских услуг и эффективности			
	Наименование регулируемых услуг (товаро	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в		Период предоставления услуги в рамках	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение		Снижение		Снижение			Снижение		
				План	Факт							Амортизация	Прибыль	Доходы от иной деятельности			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План			Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года
1	Производство тепловой энергии	Производство тепловой энергии	Гкал	283 897	-	2024 год	-	151 278	0	151 278	Ремонт будет производиться, согласно графика ремонта	112 815	38 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Демонтаж-монтаж (потолочного) пароперегревателя 1-ступени КА-1 с изготовлением	т	4,5	0		18 231	0	18 231	48,82 т.н.т.							-	0,03%	-	-	-	-	0	0	-	-
2		Демонтаж-монтаж тепловой изоляции и обмуровки (потолочного) пароперегревателя 1-ступени КА-1	работа	1	0		15 046	0	15 046	266,68 т.н.т.							-	100%	-	-	-	-	0	0	-	-
3		Ремонт основного бойлера №-1А с приобретением латунных трубок	кг	4351	0		24 844	0	24 844	-							-	100%	-	-	-	-	-	0	-	-
4		Внедрение АСУ ТП на конвейера № 1-3А/Б ТТЦ	работа	1	0		93 157	0	93 157	-							-	100%	-	-	-	-	-	0	-	-

* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);

** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной про

*** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат)

г.г.п. Тажибаев Ж.К.

Директор ТОО "Согринская ТЭЦ"

Жаңбыршы Ф. С.