Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 11 месяцев 2018 года

ТОО "Согринская ТЭЦ" (производство, передача и снабжение тепловой энергией)

наименование субъекта, вид деятельности

Наименование мероприятий	Ед.изм. (в натур. выражении)	Кол-во (км, шт, и т.д.)		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства (амортизация/прибыль)				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
		план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
Производство тепловой энергии																	
Капитальные ремонты и реконструкции станционного оборудования				**112 900**	**100 043**	**112 900**	**100 043**	**-10 606**									
Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№1	шт.	1	1	102 294	100 043	102 294	100 043	-2 251	Экономия по закупу, работы выполнены в полном объеме								
Реконструкция частотных преобразователей АСУТП КА-3	комплект	9	0	10 606		10 606	0	-10 606	Срок окончания работ 30.12.2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт и реконструкция вспомогательного оборудования				**17 594**	**15 972**	**17 594**	**15 972**	**-1 621**		0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальный системы ГЗУ:				17 594	15 972	17 594	15 972	-1 621		0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч.: замена золопроводов	тн	16,8	16,8	10 094	9 815	10 094	9 815	-278	Экономия по закупу, работы выполнены в полном объеме	0	0	0	0	0	0	0	0
замена насосов	шт.	1	1	7 500	6 157	7 500	6 157	-1 343	Экономия по закупу	0	0	0	0	0	0	0	0
Обновление основных средств станции				**8 849**	**8 849**	**8 849**	**8 849**	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
Калориметрическая установка	шт.	1	1	8 849	8 849	8 849	8 849	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Передача тепловой энергии																	
Капитальный ремонт тепловых сетей	**м**	**150**	**150**	**10 462**	**10 462**	**10 462**	**10 462**	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
Снабжение тепловой энергией																	
Создание центра обслуживания потребителей	**шт.**	**1**	**0**	**318**	**0**	**318**	**0**	**-318**	Срок окончания работ 30.12.2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого				**150 123**	**135 327**	**150 123**	**135 327**	**-12 546**									